



PREFEITURA DE ITUPEVA

SECRETARIA HABITAÇÃO OBRAS E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL : RUA 21 DE MARÇO, RUA JOSÉ MARCHI E RUA LUÍSA F. PACHECO STELLA

FONTES: SINAPI - 05/2017 - BDI 23%

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR CONTRATO	PRAZO DE EXECUÇÃO - 12 MESES														
			1º. MÊS	2º. MÊS	3º. MÊS	4º. MÊS	5º. MÊS	6º. MÊS	7º. MÊS	8º. MÊS	9º. MÊS	10º. MÊS	11º. MÊS	12º. MÊS			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.199,84															
1.1	PLACA DE OBRA	R\$ 4.199,84	R\$ 4.199,84														
2.0	RUA 21 DE MARÇO	R\$ 163.302,10															
2.1	FRESAGEM	R\$ 14.844,56	R\$ 14.844,56														
2.1	RECAPEAMENTO	R\$ 148.457,55		R\$ 49.485,85	R\$ 49.485,85	R\$ 49.485,85											
3.0	RUA JOSÉ MARCHI	R\$ 371.123,22															
3.1	FRESAGEM	R\$ 33.697,95						R\$ 33.697,95									
3.2	RECAPEAMENTO	R\$ 337.425,27							R\$ 48.203,61	R\$ 48.203,61	R\$ 48.203,61	R\$ 48.203,61					
4.0	RUA LUÍSA FERREIRA PACHECO STELLA	R\$ 10.665,32															
4.1	RECAPEAMENTO	R\$ 10.665,32						R\$ 10.665,32									
Desembolso Mensal			R\$ 19.044,39	R\$ 49.485,85	R\$ 49.485,85	R\$ 49.485,85	R\$ 44.363,27	R\$ 48.203,61	R\$ 48.203,61	R\$ 48.203,61	R\$ 48.203,61						
Valor acumulado			R\$ 19.044,39	R\$ 68.530,24	R\$ 118.016,09	R\$ 167.501,94	R\$ 211.865,21	R\$ 260.068,82	R\$ 308.272,43	R\$ 356.476,04	R\$ 404.679,65	R\$ 452.883,26	R\$ 501.086,87	R\$ 549.290,48			
VALOR CONVÊNIO			R\$ 487.500,00	R\$ 4.199,84	R\$ 48.161,05	R\$ 48.161,05	R\$ 10.665,32	R\$ 46.878,81	R\$ 46.878,81	R\$ 46.878,81	R\$ 46.878,81						
VALOR CONTRAPARTIDA			R\$ 13.247,97		R\$ 1.324,80	R\$ 1.324,80	R\$ 1.324,80		R\$ 1.324,80	R\$ 1.324,80	R\$ 1.324,80	R\$ 1.324,77					
VALOR RECURSO PRÓPRIO			R\$ 48.542,51	R\$ 14.844,56													
VALOR TOTAL DA OBRA			R\$ 549.290,48														

Itupeva, 07 de julho 2017.

KLEBERSON RENATO DA SILVA
Secretário Adjunto de
Habitação, Obras e Urbanismo
CREA/SP n°: 506.227.439-7

BRUNO PANZOLINI GONÇALES
Secretário de Habitação, Obras
Urbanismo e Desenvolvimento Urbano
CREA/SP n°: 506.085.861-9/D